

Informacja w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krapkowice.

Spółka Wodociągi i Kanalizacja realizuje inwestycje własne polegające na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Duże inwestycje wykonywane są przez wykonawców zewnętrznych wyłonionych w drodze przetargu, mniejsze siłami własnymi.

W okresie od stycznia do września 2012 r. oddano do użytku następujące inwestycje:

- Żywocice ul. Krapkowicka 26 m wodociągu,
- Krapkowice ul. Osiedle Fabryczne 263,5 m kanalizacji,
- Krapkowice ul. Dębowa – odgałęzienie 84 m wodociągu i 66 m kanalizacji,
- Krapkowice, kanalizacja ul. Sądowa i Kozielska 1 304 m grawitacyjnej, 827 m tłocznej oraz przepompownia sieciowa PK3.

Wartość wszystkich oddanych do użytkowania inwestycji wynosi 2 181 316,57 zł. netto.

W trakcie realizacji są niżej wymienione inwestycje:

- Krapkowice uzbr. terenu w rejonie ul. Prudnickiej 155 m wodociągu i 205 m kanalizacji,
- Krapkowice ul. Kościuszki 175 m wodociągu,
- Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Odrowążów 325 m wodociągu i 264 kanalizacji,
- Krapkowice ul. Ks. Duszy 39 m kanalizacji,
- Wieś Żywocice – Etap I 4 330 m kanalizacji.

Łączna długość oddanych do użytkowania w roku 2012 sieci wynosi 2 570,5 m, wykonanych ale nie oddanych do użytkowania jest 314 m, w budowie 5 179 m.

Informacje szczegółowe dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej.

Zakończenie inwestycji w Krapkowicach przy ul. Sądowej i Kozielskiej.

W dniu 25.06.2012 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji pn. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, GRWITACYJNEJ, TŁOCZNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI ŻYWOCICE, KRAPKOWICE W REJONIE UL. KOZIELSKIEJ, SĄDOWEJ, RODZINNEJ, MŁYŃSKIEJ, PARKOWEJ, KOŚCIUSZKI, LOMPY, DZIERŻONIA realizowanej przez firmę PAGA-PRO.

Wartość wykonanych robót wyniosła 2 087 774,58 zł. netto.

Prace zakończono w terminie, osiągnięto tym samym efekt rzeczowy wymagany umową pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Opolu. Obecnie podłączane są kolejne nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej i podpisywane są umowy na odbiór ścieków.

Na dzień przygotowania materiałów dla Rady podpisano 22 umowy z tytułu podłączenia 10 posesji.

Przyznanie pomocy w ramach PROW na budowę kanalizacji w Żywocicach.

Wniosek o dofinansowanie w ramach PROW złożony w styczniu 2012 r. został pozytywnie rozpatrzony przez instytucję wdrażającą i dnia 30.06.2012 spółka otrzymała informację z Urzędu Marszałkowskiego o przyznaniu pomocy w ramach PROW.

Otrzymanie informacji o przyznaniu dofinansowania umożliwiło rozpoczęcie procedury przetargowej na budowę I etapu kanalizacji sanitarnej w Żywocicach.

W dniu 25.07.2012 podpisana została umowa z UM w sprawie dofinansowania pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 - 2013 r., tytuł operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żywocice”.

Operacja wykonywana będzie w II etapach co umożliwi rozłożenie realizacji całego zadania na okres 36 miesięcy od podpisania umowy. Etap I powinien zostać zakończony do 30 września 2013 r., a etap II do 30 kwietnia 2015 r.

Pomoc udzielana jest na zasadzie refinansowania kosztów poniesionych na realizację zadania.

Ostateczne rozliczenie zadania powinno nastąpić 30 czerwca 2015 r.

Pomoc obejmuje dofinansowanie 50% kosztów inwestycji.

Ogłoszenie przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Żywocicach, wybór wykonawcy robót.

Ogłoszenie o przetargu na I etap budowy kanalizacji w Żywocicach ukazało się 03.07.2012 r., a więc w trzy dni po uzyskaniu informacji o przyznaniu dofinansowania w ramach PROW.

Termin składania ofert upływał 25.07.2012 (tego samego dnia podpisana została umowa z UM o dofinansowanie).

Kwota przeznaczona na realizację inwestycji wynosiła 6 908 700,00 zł brutto. W przetargu oferty złożyło 8 wykonawców. Zestawienie złożonych ofert ujęto w tabeli poniżej.

Zestawienie ofert złożonych w przetargu na realizację zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żywocice - Etap I

| Firma | cena brutto | kwota przeznaczona na inwestycję |
|--|--------------------|---|
| Zakład Budownictwa Ogólnego "DROBUD" Anna Stryczek-Janicka ul. Jesionowa 5 45-409 Opole | 3 673 744,70 | 6 908 700,00 |
| "MARABUD Zakład Remontowo-Budowlany M.Chmielewski i M.Dąbrowski" Sp. jawna ul. Kajetańska 9 02-495 Warszawa | 3 780 274,11 | |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe OMNIX Sp. z o.o. ul. Jana Styki 24 41-811 Zabrze | 6 138 230,72 | |

| | |
|---|--------------|
| Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "M+" ul. Strzelecka 13 B 47-230 Kędzierzyn Koźle | 6 560 439,82 |
| Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych "JAF" Sp. z o.o. ul. Mikołowska 107 44-203 Rybnik | 4 107 261,73 |
| WODGAZ Arkadiusz Kosentka Aleksandra Michalska Spółka jawna ul. Partyzancka 54a 45-802 Opole | 7 254 257,51 |
| P.P.U.H. "PAGA-PRO" ul. Piastowska 16a 47-303 Krapkowice | 4 143 341,31 |
| ANBUD-Krapkowice Marek Niklewicz ul. Basztowa 10 47-300 Krapkowice | 2 887 671,17 |

Po przeprowadzeniu badania ofert i złożeniu zapytań oraz wezwań do uzupełnienia ofert rozstrzygnięto przetarg i wybrano jako wykonawcę firmę DROBUD z Opola.

Odrzucono trzy oferty – firmy ANBUD-Krapkowice, „JAF” Rybnik oraz M+.

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy opublikowane zostało 21.08.2012 r., w dniu 28.08.2012 r. podpisana została umowa z wykonawcą – firmą Zakład Budownictwa Ogólnego "DROBUD" Anna Stryczek-Janicka z Opola. Plac budowy przekazano Wykonawcy 03.09.2012 r.

Termin realizacji zadania to 30 września 2013 r.

| | |
|---|---|
| Podmiot udostępniający informację: | Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach |
| Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: | Jerzy Delewicz –prezes "Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o.o. w Krapkowicach |
| Data wytworzenia: | 2012-11-05 |