

Informacja w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krapkowice.

Spółka Wodociągi i Kanalizacja realizuje inwestycje własne polegające na rozbudowie i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Krapkowice.

Duże inwestycje wykonywane są przez wykonawców zewnętrznych wyłonionych w drodze przetargu, mniejsze siłami własnymi.

W roku 2012 oddano do użytkowania inwestycje o wartości 2 272 584,73 zł. netto obejmujące łącznie 2 884 mb sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.

W roku 2013, w trakcie realizacji są niżej wymienione inwestycje obejmujące budowę:

- Krapkowice, uzbr. terenu w rejonie ul. Prudnickiej: 155 m wodociągu i 205 m kanalizacji,
- Krapkowice, uzbr. terenu w rejonie ul. Odrowążów: 325 m wodociągu i 264 kanalizacji,
- Wieś Żywocice – Etap I: 4 640 m kanalizacji,

z czego na dzień sporządzania informacji (25.03.2013 r.) wykonano łącznie 1 158 mb instalacji.

Informacje szczegółowe dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej.

1. Uzyskanie efektu ekologicznego na zadaniu budowa kanalizacji sanitarnej w Krapkowicach przy ul. Sądowej i Kozielskiej.

W dniu 23.11.2012 r. spółka zgłosiła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu osiągnięcie efektu ekologicznego na zadaniu pn.” BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, GRWITACYJNEJ, TŁOCZNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI ŻYWOCICE, KRAPKOWICE W REJONIE UL. KOZIELSKIEJ, SĄDOWEJ, RODZINNEJ, MŁYŃSKIEJ, PARKOWEJ, KOŚCIUSZKI, LOMPY, DZIERŻONIA – ETAP I.”

Wykonano podłączenia i spisano umowy związane z naliczaniem opłat za odprowadzanie ścieków z 27 właścicielami oddzielnych budynków oraz współwłaścicielami budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie 17 posesji (wykonano 17 szt. przyłączy kanalizacyjnych).

Ilość wykonanych przyłączy wyczerpuje warunek podłączenia co najmniej 15 posesji.

Spełniono tym samym warunki umowy o udzielenie pomocy w formie pożyczki preferencyjnej, co w przyszłości umożliwi uzyskanie umorzenia jej części. Warunkiem ostatecznym umożliwiającym staranie się o umorzenie części pożyczki jest systematyczna spłata odsetek i rat kapitałowych. Spłata pożyczki ma nastąpić do 20.09.2016 r.

Wysokość udzielonej pożyczki wynosiła 1 491 400,00 zł, do dnia sporządzenia informacji spłacono 340 800,00 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Żywocicach -etap I.

Trwa I etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żywocice. Zadanie realizuje Zakład Budownictwa Ogólnego "DROBUD" Anna Stryczek-Janicka z Opoła. Termin odbioru końcowego planowany jest na 30 września 2013 r.

Inwestycja objęta jest pomocą w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 - 2013 r. Pomoc udzielana jest na zasadzie refinansowania 50% kosztów poniesionych na realizację zadania.

Zakres inwestycji obejmuje budowę 4 330 mb kanalizacji grawitacyjnej, 310 ciśnieniowej w tym przygotowanie odgałęzień do przyłączenia 130 posesji.

Na dzień sporządzania informacji wykonano około 780 mb sieci kanalizacyjnej, co stanowi 17 % całości zadania.

Obecnie w związku z ustępowaniem mrozów prace ulegają przyspieszeniu.

Przygotował: Jerzy Delewicz

Prezes WiK PS. Z o.o. Krapkowice